

DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 2024/2
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Obec Šišov
IČO : Šišov 63, 956 38 Šišov, Slovensko
DIČ : 00311138
IČ DPH: : 2021054288
bankové spojenie : Nie je platca DPH
číslo účtu : VUB, a.s., Topoľčany
zastúpený : SK29 0200 0000 0035 5392 6456
číslo telefónu : Ing. Elena Valachová, starostka obce
e-mail : 0908 536757
(ďalej len „Objednávateľ“) : starosta@sisov.sk

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
IČO : Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
DIČ : 34117873
bankové spojenie : 2020417091
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa, a.s.
zastúpený : SK65 0900 0000 0000 3851 3362
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Rudolf Košík
a) zmluvných : Ing. Rudolf Košík
b) technických : Ing. Gustáv Krchlík
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho, evidenčné č. : Ing. Gustáv Krchlík, 04168*10-21*
číslo telefónu : 038/760 3646
e-mail : hydrosydros-banovce.sk
zapísaný : OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 557/R
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len jednotlivu aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 07. 11. 2024 Zmluvu o dielo č. 2024/2 (ďalej ako „Zmluva“) na predmet zákazky: „Rozšírenie priestorov materskej škôlky“. Zmluvné strany v súlade s článkom III ods. 4 písm. a, písm. b) Zmluvy a článkom XVI ods. 2 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.

Článok I
Predmet Dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava článku III Cena za dielo z dôvodu zmeny rozsahu vykonávaných prác oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer a z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20 % na 23 %. Zhotoviteľ v zmysle článku V, ods. 8, písmeno bb) zmluvy o dielo č. 2024/2 začal realizáciu diela vytýčením inžinierskych sietí. Následne zhotoviteľ realizoval ručne kopané sondy, na zistenie skutkového stavu. Prieskumom sa zistilo, že jestvujúci rozvod plynu nie je vyhotovený z ocelových rúr DN80, ako sa predpokladalo v projekte, ale je realizovaný z oranžovožltých plastových rúr D90, HDPE PE100. O zistených skutočnostiach bol vykonaný zápis v stavebnom denníku, boli prerokované na kontrolnom dni č. 1, z ktorého bol taktiež spravený zápis, a fotodokumentácia. Zistené skutočnosti, viedli k zastaveniu prác na prekládke areálového plynovodu. Je potrebné prepracovať projekt navrhnutého riešenia prekládky plynovodu autorizovaným stav. inžinierom, s oprávnením projektovať plynové zariadenia. Nové technické riešenie bude následne potrebné predložiť na schválenie technickej inšpekcie.

Uvedené práce nebolo možné identifikovať pred začatím prác na Diele a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať aj napriek vynaloženej náležitej starostlivosti. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné pre riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1. Zároveň sa mení ceny diela z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20 % na 23 %.

2. Z dôvodov uvedených v Čl. I ods. 1 tohto Dodatku č. 1, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. ods. 1 Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:

Článok III Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*
Cena bez DPH: 237 894,34 eur (slovom: dvestotridsaťsedemtisícosemstodeväťdesiatštyri eur, tridsaťštyri centov)
DPH 23 % 54 715,70 eur (slovom: päťdesiatštyritisícsemstopäťdesiat eur, sedemdesiat centov)
Cena diela s DPH: 292 610,04 eur (slovom: dvestodeväťdesiatdvatisícšesťstodesať eur, štyri centy)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. *Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.*

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Rozpočet

V Šišove, dňa:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa:

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....
Ing. Elena Valachová, starostka obce

.....
Ing. Rudolf Košík, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09/2024
Stavba: Rozšíranie priestorov Materskej školy Šišov

JKSO:
Miesto: Šišov

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
OBEC Šišov

IČO: 00311138
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

Projektant:
Ing. Lukáš Brižek - BriL-projekt, s.r.o.

IČO: 54552460
IČ DPH: SK2121711779

Spracovateľ:
Miroslav Panuška

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				237 894,34
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	237 894,34	54 715,70

Cena s DPH	v	EUR	292 610,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09/2024

Stavba: Rozšíranie priestorov Materskej školy Šišov

Miesto: Šišov

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Šišov

Projektant:

Ing. Lukáš Brižek - BriL-
projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Panuška

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

237 894,34

292 610,04

1	SO 01 - Materská škola	220 076,56	270 694,17
2	SO 02 - Preložka chodníka	3 643,30	4 481,26
3	SO 03 - Preložka NTL rozvodu plynu + plynová prípojka	7 432,51	9 141,99
4	SO 04 - Areálový rozvod dažďovej kanalizácie	2 184,73	2 687,22
5	SO 05 - Areálový rozvod splaškovej kanalizácie	2 853,01	3 509,20
6	SO 06 - Areálový rozvod pitnej vody	1 704,23	2 096,20